

DÉPARTEMENT DE MAINE-ET-LOIRE**Arrondissement d'Angers**

**Syndicat intercommunal
d'énergies de Maine-et-Loire**
Délibération du Comité syndical
Séance du 3 février 2026

Cosy n°2026_DEL014

Protocole d'accord transactionnel avec la société Dalkia Electrotechnics dans le cadre de marchés publics de travaux de maintenance des réseaux d'éclairage public et prestations associées

L'an deux mille vingt six, le trois février à 09 heures 30, le comité du Syndicat intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué le 27 janvier 2026, s'est réuni en séance ordinaire, dans les locaux du syndicat, 9 route de la Confluence à Écouflant, sous la présidence de M. Jean-Luc DAVY.

Sur les 46 membres en exercice, 28 membres étaient présents, 0 pouvoir a été donné :

Etaient présents

Louis-Luc BELLARD (Angers Loire Métropole - Sainte-Gemmes-sur-Loire), David BERNAUDEAU (Saumur Val de Loire - Doué-en-Anjou), Jacques BIGEARD (Mauges Communauté - Montrevault-sur-Evre), Daniel BOURGEOIS (Angers Loire Métropole - Cantenay-Epinard), Denis CHIMIER (Angers Loire Métropole - Écouflant), Patrick CHARTIER (Angers Loire Métropole), Jean-Luc DAVY (Anjou Loir et Sarthe - Morannes-sur-Sarthe-Daumeray), Christine DECAENS (Cholet Agglomération - Lys Haut Layon), Grégoire LAINÉ (Angers Loire Métropole), David GEORGET (Vallées du Haut Anjou - Le Lion d'Angers), Patrice GRENOUILLEAU (Mauges Communauté - Chemillé-en-Anjou), Priscille GUILLET (Loire Layon Aubance), Jacky MIGNOT (Angers-Loire Métropole - Briollay), Pascal DUFOUR (suppléant de Dominique LARDEUX, Anjou Bleu communauté), Jean-Michel MARY (Mauges Communauté), Yves MARY (Anjou Bleu Communauté - Ombrée d'Anjou), René-François JOUBERT (Angers-Loire Métropole - St Clément de la Place), Alain MORINIERE (Cholet Agglomération - Le May-sur-Evre), Dominique PONTOIRE (Saumur Val de Loire - Bellevigne-les-Châteaux), Franck POQUIN (Angers Loire Métropole), Christophe POT (Baugeois Vallées), Joëlle POUDRÉ (Cholet Agglomération - Bégrolles-en-Mauges), Eric WAGNER (Angers Loire Métropole - Feneu), Denis RAIMBAULT (Mauges Communauté), Bruno ROCHARD (Mauges Communauté - Mauges-sur-Loire), Sylvie SOURISSEAU (Loire Layon Aubance), Gilles TALLUAU (Saumur Val de Loire), Éric TOURON (Saumur Val de Loire - Distré)

Etaient absents

Robert BIAGI (Angers Loire Métropole - Soulaines-sur-Aubance), Pierre BROSSÉLIER (Loire-Layon-Aubance), Adrien DENIS (Baugeois Vallée - Noyant Villages), Robert DESOEUVRE (Angers Loire Métropole - Les Ponts-de-Cé), Jérémy GIRAULT (Angers Loire Métropole - Savennières), Éric GODIN (Angers Loire Métropole - Rives-du-Loir-en-Anjou), Virginie GUICHARD (Vallées du Haut Anjou), Dominique HERVÉ (Cholet Agglomération), Annick JEANNETEAU (Cholet Agglomération), Monique LEROY (Angers Loire Métropole), Éric MOUSSERION (Saumur Val de Loire), Paul NERRIERE (Mauges Communauté - Sèvremoine), Frédéric PAVAGEAU (Cholet Agglomération), Florian RAPIN (), Delphine STROESSER (Anjou Loir et Sarthe - Étriché), Thierry TASTARD (Angers Loire Métropole), Teddy TRAMIER (Mauges Communauté), Didier YOU (Angers Loire Métropole)

DÉLIBÉRATION

Le comité syndical,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5711-1 et suivants ;

Vu le code de la commande publique, notamment l'article L 2197-5 ;

Vu le code civil, notamment les articles 2044 à 2052 ;

Vu les statuts du Siéml, modifiés en dernier lieu par l'arrêté préfectoral n° 2019-122 du 14 août 2019 ;

Vu l'accord-cadre à bons de commande n° 2021010ECL de travaux de maintenance des réseaux d'éclairage public et prestations associées – lot D « Agglomération du Choletais » et lot E « Mauges Communauté », notifié le 18 octobre 2021 ;

Vu la délibération du comité syndical du Siéml n° 2026_DEL001 du 3 février 2026,

Considérant que dans le cadre de l'exécution des prestations du marché susvisé, le Siéml a constaté des manquements de la part de la société Dalkia Electrotechnics et lui a notifié sa décision d'appliquer les sanctions financières prévues par les stipulations de l'accord-cadre n° 2021010ECL susvisé, sous la forme de pénalités arrêtées au 6 janvier 2025 à hauteur de 70 576 € pour le lot D et 152 501 € pour le lot E, puis actualisées au 25 novembre 2025 à 70 428 € pour le lot D et 193 130 € pour le lot E, soit un total de 263 558 € à date ;

Considérant cependant que, si le Siéml a subi un préjudice matériel, économique et moral du fait des dysfonctionnements constatés dans l'exécution d'un ensemble de prestations par la société Dalkia Electrotechnics, le montant des pénalités arrêté au 25 novembre 2025 nécessite toutefois d'être modifié pour remédier à leur caractère manifestement excessif au regard du montant réel des prestations effectivement exécutées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est nécessaire que le Siéml et la société Dalkia Electrotechnics formalisent un protocole valant accord transactionnel destiné à clôturer leur différend et prévenir un contentieux entre eux concernant les pénalités encourues par la société Dalkia Electrotechnics dans le cadre de l'exécution des lots D et E de l'accord-cadre n°2021010ECL ;

Après avoir entendu l'exposé de M. le rapporteur ;

Après en avoir délibéré ;

DÉCIDE

- d'approuver le projet de protocole entre le Siéml et la société Dalkia électrotechnics, joint en annexe, formalisant l'accord transactionnel sur le montant arrêté au 25 novembre 2025 des pénalités d'un montant de 35 214 € pour le lot D et 96 565 € pour le lot E de l'accord-cadre n° 2021010ECL détaillées en annexe du projet de protocole ;
- d'autoriser le Président à signer, au nom et pour le compte du Siéml, ce protocole d'accord transactionnel entre le Siéml et la société Dalkia Electrotechnics et à prendre tout acte d'exécution de la présente délibération.

Étant précisé que :

- les sommes correspondantes seront inscrites au budget 2026 ;
- la présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication et/ou notification, d'un recours contentieux par courrier adressé au Tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l'Ile-Gloriette CS 24111, 44041 Nantes Cedex, ou par l'application Télérecours Citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr

[<http://www.telerecours.fr/>]. L'auteur de la décision peut également être saisi d'un recours gracieux dans le même délai.

Nombre de délégués en exercice :	46
Nombre de présents :	28
Nombre de votants :	28
Abstention :	0
Opposition :	0
Approbation :	28

Travaux de maintenance des réseaux d'éclairage public et prestations associées

Accord-cadre à bons de commande

Marché n° 2021010ECL

DALKIA ELECTROTECHNICS

Annexe 1 - Pénalités - maintenance préventive

Références :

Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

ARTICLE 7 - PÉNALITES ET PRIMES

7.1 Dispositions communes aux pénalités

Les pénalités présentent un caractère moratoire non compensatoire. Dès lors, le Titulaire reste néanmoins tenu de poursuivre l'exécution de ses obligations.

Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG, le Titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1

Par dérogation à l'article 20.5 du CCAG, il n'est pas prévu de pénalités provisoires.

L'application des pénalités ne nécessite aucune mise en demeure préalable de la part du Siéml.

7.2 Pénalités de retard

[...] une pénalité de 20 € par jour calendaire de retard dans l'exécution des prestations de maintenance préventive...

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Article 4 - CONSISTANCES DES PRESTATIONS

4.1 Maintenance préventive

[...] Chaque année, la maintenance préventive commencera la 3ème semaine de janvier **pour se terminer le 31 octobre...**

Lot	Dossier	Commune	Facturation	Montant HT de la facture ou du bon de commande	Commande Date démarrage : Semaine ../2024	Conversion date en jours	Commande Date limite : Semaine ../2024	Conversion date en jours	Date intervention
E	non réalisé	CA_DE_MAUGES_COMMUNAUTE (Chemillé en Anjou)	/	1 169,46	24	16/06/2024	24	16/06/2024	non réalisé

Date intervention	Situation arrêtée au	Montant pénalité jours calendaire	Plafond pénalité
	25/11/2025	20 €	100%
	Nombre de jour d'écart	Montant	Plafond pénalité
non réalisé	204	4 080 €	117 €

	TOTAL	PLAFONNE
TOTAL LOT E	4 080 €	117 €

Travaux de maintenance des réseaux d'éclairage public et prestations associées

Accord-cadre à bons de commande

Marché n° 2021010ECL

DKALIA ELECTROTECHNICS

Annexe 2 - Pénalités - maintenance curative

Envoyé en préfecture le 11/03/2026

Reçu en préfecture le 11/03/2026

Publié le 11/03/2026

ID : 049-254901309-20260212-2026_DEL014-DE

Références :

Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

ARTICLE 7 - PÉNALITÉS ET PRIMES

7.1 Dispositions communes aux pénalités

Les pénalités présentent un caractère moratoire non compensatoire. Dès lors, le Titulaire reste néanmoins tenu de poursuivre l'exécution de ses obligations.

Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG, le Titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 Euros. **En revanche, et conformément à**

l'article 20.4 du CCAG, les pénalités ne sont pas plafonnées.

Par dérogation à l'article 20.5 du CCAG, il n'est pas prévu de pénalités provisoires.

L'application des pénalités ne nécessite aucune mise en demeure préalable de la part du Siéml.

7.2 Pénalités de retard

[...] une pénalité de 20 € par jour calendaire de retard dans le cas de dépannage groupé et planifié, normal, accéléré ou allongé non assurée dans le délai prévu. [...] une pénalité de 50 € par heure de retard dans le cas d'une intervention de sécurisation non assurée dans le délai prévu.

[...] une pénalité de 10 € par jour calendaire de retard de saisine du rapport de visite « définitif » dans l'outil GMAO

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Article 4 - CONSISTANCES DES PRESTATIONS

4.2 Les dépannages de la maintenance curative

4.3 Intervention de sécurisation

Cout moyen d'un dépannage 465€

Lot	Dossier	Commune	Intervention demandée en délai	Délai en jours maximum	Date de la commande (signallement)	Échéance maximum d'intervention	Date d'intervention	Suivi des alertes Géolux	Date d'intervention	Situation "en cours non terminée" arrêtée au 25/11/2025	Montant pénalité jours calendaire	Montant pénalité absence de rapport	Montant total pénalité	Plafond pénalité
										Nombre de jour d'écart	20 €	10 €	Montant	100% Plafond pénalité
D	EP373-24-448	LYS_HAUT_LAYON (Vihiers)	Normal	7	24/11/2024	01/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 01/12/2024 à 08:54)	30/01/2025	60	1 200 €	0 €	1 200 €	465 €
D	EP260-24-390	Romagne (la)	Normal	7	26/11/2024	03/12/2024	27/12/2024	HORS DELAI ! (Echéance le 03/12/2024 à 10:50)	27/12/2024	24	480 €	10 €	490 €	465 €
D	EP109-24-94	Coron	Normal	7	27/11/2024	04/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 04/12/2024 à 12:29)	20/01/2025	47	940 €	0 €	940 €	465 €
D	EP109-24-93	Coron	Normal	7	27/11/2024	04/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 04/12/2024 à 12:27)	20/01/2025	47	940 €	0 €	940 €	465 €
D	EP109-24-92	Coron	Normal	7	27/11/2024	04/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 04/12/2024 à 12:27)	20/01/2025	47	940 €	0 €	940 €	465 €
D	EP232-24-85	LYS_HAUT_LAYON (Nueil-sur-Layon)	Long	21	28/11/2024	19/12/2024		Echéance le 19/12/2024 à 15:21	04/12/2024	0	0 €	10 €	10 €	10 €
D	EP449-24-140	CA_DU_CHOLETAIS (Cholet)	Long	21	29/11/2024	20/12/2024		Echéance le 20/12/2024 à 08:39	05/02/2025	47	940 €	0 €	940 €	465 €
D	EP449-24-139	CA_DU_CHOLETAIS (Cholet)	Long	21	29/11/2024	20/12/2024		Echéance le 20/12/2024 à 08:35	14/05/2025	145	2 900 €	0 €	2 900 €	465 €
D	EP449-24-138	CA_DU_CHOLETAIS (Cholet)	Long	21	29/11/2024	20/12/2024		Echéance le 20/12/2024 à 08:33	05/02/2025	47	940 €	0 €	940 €	465 €
D	EP373-24-449	LYS_HAUT_LAYON (Vihiers)	Long	21	29/11/2024	20/12/2024		Echéance le 20/12/2024 à 11:40	30/01/2025	41	820 €	0 €	820 €	465 €
D	EP193-24-216	May-sur-Evre (le)	Normal	7	29/11/2024	06/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 06/12/2024 à 07:27)	26/12/2024	20	400 €	10 €	410 €	410 €
D	EP310-24-49	Saint-Paul-du-Bois	Normal	7	29/11/2024	06/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 06/12/2024 à 11:47)	14/01/2025	39	780 €	0 €	780 €	465 €
D	EP310-24-48	Saint-Paul-du-Bois	Normal	7	29/11/2024	06/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 06/12/2024 à 11:46)	14/01/2025	39	780 €	0 €	780 €	465 €
D	EP310-24-47	Saint-Paul-du-Bois	Normal	7	29/11/2024	06/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 06/12/2024 à 11:45)	14/01/2025	39	780 €	0 €	780 €	465 €
D	EP310-24-46	Saint-Paul-du-Bois	Normal	7	29/11/2024	06/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 06/12/2024 à 11:44)	14/01/2025	39	780 €	0 €	780 €	465 €
D	EP192-24-337	Maulévrier	Accéléré	1	02/12/2024	03/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 03/12/2024 à 16:26)	06/12/2024	3	60 €	10 €	70 €	70 €
D	EP192-24-336	Maulévrier	Accéléré	1	02/12/2024	03/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 03/12/2024 à 16:25)	06/12/2024	3	60 €	10 €	70 €	70 €
D	EP192-24-335	Maulévrier	Normal	7	02/12/2024	09/12/2024	06/12/2024	HORS DELAI ! (Echéance le 09/12/2024 à 10:09)	08/01/2025	30	600 €	0 €	600 €	465 €
D	EP211-24-98	Montilliers	Normal	7	03/12/2024	10/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 10/12/2024 à 10:42)	14/01/2025	35	700 €	0 €	700 €	465 €
D	EP373-24-451	LYS_HAUT_LAYON (Vihiers)	Long	21	04/12/2024	25/12/2024		Echéance le 25/12/2024 à 23:15	30/01/2025	36	720 €	0 €	720 €	465 €
D	EP373-24-450	LYS_HAUT_LAYON (Vihiers)	Long	21	04/12/2024	25/12/2024		Echéance le 25/12/2024 à 18:14	30/01/2025	36	720 €	0 €	720 €	465 €
D	EP192-24-339	Maulévrier	Normal	7	04/12/2024	11/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 11/12/2024 à 08:02)	16/05/2025	156	3 120 €	0 €	3 120 €	465 €
D	EP192-24-340	Maulévrier	Normal	7	04/12/2024	11/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 11/12/2024 à 08:02)	16/05/2025	156	3 120 €	0 €	3 120 €	465 €
D	EP192-24-338	Maulévrier	Accéléré	1	04/12/2024	05/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 05/12/2024 à 08:01)	08/01/2025	34	680 €	0 €	680 €	465 €
D	EP269-24-207	Saint-Christophe-du-Bois	Long	21	05/12/2024	26/12/2024		Echéance le 26/12/2024 à 17:20	16/01/2025	21	420 €	0 €	420 €	420 €
D	EP299-24-213	Saint-Léger-sous-Cholet	Long	21	05/12/2024	26/12/2024		Echéance le 26/12/2024 à 14:20	02/01/2025	7	140 €	10 €	150 €	150 €
D	EP336-24-207	Somloire	Normal	7	09/12/2024	16/12/2024		Echéance le 16/12/2024 à 16:42	21/01/2025	36	720 €	0 €	720 €	465 €
D	EP310-24-50	Saint-Paul-du-Bois	Normal	7	10/12/2024	17/12/2024		Echéance le 17/12/2024 à 14:45	14/01/2025	28	560 €	0 €	560 €	465 €
D	EP299-24-215	Saint-Léger-sous-Cholet	Long	21	11/12/2024	01/01/2025		Echéance le 01/01/2025 à 10:09	02/01/2025	1	20 €	10 €	30 €	30 €
D	EP299-24-214	Saint-Léger-sous-Cholet	Long	21	11/12/2024	01/01/2025		Echéance le 01/01/2025 à 10:08	02/01/2025	1	20 €	10 €	30 €	30 €
D	EP269-24-208	Saint-Christophe-du-Bois	Long	21	12/12/2024	02/01/2025		HORS DELAI ! (Echéance le 02/01/2025 à 09:54)	16/01/2025	14	280 €	0 €	280 €	280 €
D	EP332-24-180	Séguinière (la)	Normal	7	13/12/2024	20/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 20/12/2024 à 17:39)	18/12/2024	0	0 €	10 €	10 €	10 €
D	EP373-24-453	LYS_HAUT_LAYON (Vihiers)	Accéléré	1	18/12/2024	19/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 19/12/2024 à 15:41)	19/12/2024	0	0 €	10 €	10 €	10 €
D	EP193-24-217	May-sur-Evre (le)	Normal	7	18/12/2024	25/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 25/12/2024 à 08:00)	26/12/2024	1	20 €	10 €	30 €	30 €
D	EP192-24-342	Maulévrier	Normal	7	20/12/2024	27/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 27/12/2024 à 14:21)	28/01/2025	32	640 €	0 €	640 €	465 €

Lot	Dossier	Commune	Intervention demandée en délai	Délai en jours maximum	Date de la commande (signallement)	Échéance maximum d'intervention	Date d'intervention	Suivi des alertes Géolux	Date d'intervention	Situation "en cours non terminée" arrêtée au 25/11/2025	Montant pénalité jours calendaires	Montant pénalité absence de rapport	Montant total pénalité	Plafond pénalité
D	EP192-24-343	Maulévrier	Normal	7	24/12/2024	31/12/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 31/12/2024 à 09:40)		14	280 €	0 €	280 €	280 €
D	EP332-24-178	Séguinière (la)	Long	21	20/11/2024	11/12/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 11/12/2024 à 16:50)		7	140 €	10 €	150 €	150 €
D	EP449-24-136	CA_DU_CHOLETAIS (Cholet)	Long	21	18/11/2024	09/12/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 09/12/2024 à 17:16)		56	1 120 €	0 €	1 120 €	465 €
D	EP522-24-17	CA_DU_CHOLETAIS (Lys Haut Layon)	Long	21	08/11/2024	29/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 29/11/2024 à 14:49)		42	840 €	0 €	840 €	465 €
D	EP373-24-443	LYS_HAUT_LAYON (Vihiers)	Long	21	08/11/2024	29/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 29/11/2024 à 09:24)		18	360 €	10 €	370 €	370 €
D	EP232-24-84	LYS_HAUT_LAYON (Nueil-sur-Layon)	Long	21	08/11/2024	29/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 29/11/2024 à 08:31)		5	100 €	10 €	110 €	110 €
D	EP310-24-44	Saint-Paul-du-Bois	Long	21	07/11/2024	28/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 28/11/2024 à 14:25)		0	0 €	10 €	10 €	10 €
D	EP373-24-442	LYS_HAUT_LAYON (Vihiers)	Long	21	06/11/2024	27/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 27/11/2024 à 16:06)		20	400 €	10 €	410 €	410 €
D	EP193-24-215	May-sur-Evre (le)	Normal	7	06/11/2024	13/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 13/11/2024 à 10:20)		43	860 €	10 €	870 €	465 €
D	EP192-24-324	Maulévrier	Normal	7	28/10/2024	04/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 04/11/2024 à 09:25)		72	1 440 €	0 €	1 440 €	465 €
D	EP211-24-96	Montilliers	Normal	7	05/10/2024	12/10/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 12/10/2024 à 10:19)		94	1 880 €	0 €	1 880 €	465 €
D	EP381-24-81	Yzernay	Long	21	03/10/2024	24/10/2024	27/11/2024	Echéance le 24/10/2024 à 17:05, planifié le 27/11/2024		34	680 €	10 €	690 €	465 €
D	EP348-24-107	LYS_HAUT_LAYON (Tigné)	Long	21	03/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	Echéance le 24/10/2024 à 15:52, planifié le 23/12/2024		60	1 200 €	10 €	1 210 €	465 €
D	EP332-24-174	Séguinière (la)	Long	21	26/09/2024	17/10/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 17/10/2024 à 11:10)		55	1 100 €	10 €	1 110 €	465 €
D	EP192-24-320	Maulévrier	Long	21	19/09/2024	10/10/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 10/10/2024 à 16:45)		5	100 €	10 €	110 €	110 €
D	EP192-24-317	Maulévrier	Normal	7	10/09/2024	17/09/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 17/09/2024 à 13:15)		13	260 €	10 €	270 €	270 €
TOTAL LOT D									TOTAL LOT D	1 849	36 980 €	220 €	37 200 €	17 645 €

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
 Reçu en préfecture le 11/03/2026
 Publié le 11/03/2026
 ID : 049-254901309-20260212-2026_DEL014-DE



Lot	Dossier	Commune	Intervention demandée en délai	Délai en jours maximum	Date de la commande (signallement)	Échéance maximum d'intervention	Date d'intervention	Suivi des alertes Géolux	Date d'intervention	Situation "en cours non terminée" arrêtée au 25/11/2025	Montant pénalité jours calendaires	Montant pénalité absence de rapport	Montant total pénalité	Plafond pénalité
											20 €	10 €		100% Plafond pénalité
											Montant	Montant	Montant	
E	EP313-24-297	MONTREVAULT_SUR_EVRE (St-Pierre-Montlin)	Long	21	24/09/2024	15/10/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 15/10/2024 à 09:59)			0 €	10 €	10 €	10 €
E	EP530-24-55	CA_DE_MAUGES_COMMUNAUTE (Orée d'Anj)	Normal	7	15/10/2024	22/10/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 22/10/2024 à 11:24)		85	1 700 €	0 €	1 700 €	465 €
E	EP513-24-46	CA_DE_MAUGES_COMMUNAUTE (Montreva)	Normal	7	17/10/2024	24/10/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 24/10/2024 à 16:38)		97	1 940 €	0 €	1 940 €	465 €
E	EP023-24-383	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	Long	21	30/10/2024	20/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 20/11/2024 à 14:09)		40	800 €	10 €	810 €	465 €
E	EP535-24-92	CA_DE_MAUGES_COMMUNAUTE (Sèvremoin)	Normal	7	31/10/2024	07/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 07/11/2024 à 15:53)		85	1 700 €	0 €	1 700 €	465 €
E	EP023-24-384	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	Normal	7	05/11/2024	12/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 12/11/2024 à 09:00)		52	1 040 €	10 €	1 050 €	465 €
E	EP023-24-385	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	Normal	7	06/11/2024	13/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 13/11/2024 à 08:50)		36	720 €	10 €	730 €	465 €
E	EP165-24-585	BEAUPREAU_EN_MAUGES (La Jubaudière)	Normal	7	06/11/2024	13/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 13/11/2024 à 08:08)		56	1 120 €	0 €	1 120 €	465 €
E	EP515-24-235	CA_DE_MAUGES_COMMUNAUTE (Chemillé e)	Normal	7	07/11/2024	14/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 14/11/2024 à 08:32)		69	1 380 €	0 €	1 380 €	465 €
E	EP301-24-274	SEVREMOINE (St-Macaire-en-Mauges)	Normal	7	08/11/2024	15/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 15/11/2024 à 11:40)		179	3 580 €	0 €	3 580 €	465 €
E	EP243-24-63	BEAUPREAU_EN_MAUGES (La Poitevinière)	Normal	7	13/11/2024	20/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 20/11/2024 à 09:59)		48	960 €	0 €	960 €	465 €
E	EP024-24-64	MAUGES_SUR_LOIRE (Beausse)	Normal	7	14/11/2024	21/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 21/11/2024 à 11:09)		28	560 €	10 €	570 €	465 €
E	EP276-24-356	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Florent-le-Vieil)	Normal	7	15/11/2024	22/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 22/11/2024 à 10:17)		54	1 080 €	0 €	1 080 €	465 €
E	EP092-24-474	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	Normal	7	18/11/2024	25/11/2024	20/11/2024	Echéance le 25/11/2024 à 14:52, planifié le 20/11/2024			0 €	10 €	10 €	10 €
E	EP023-24-391	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	Normal	7	19/11/2024	26/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 26/11/2024 à 09:10)		38	760 €	10 €	770 €	465 €
E	EP535-24-93	CA_DE_MAUGES_COMMUNAUTE (Sèvremoin)	Normal	7	19/11/2024	26/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 26/11/2024 à 13:54)		66	1 320 €	0 €	1 320 €	465 €
E	EP281-24-110	CHEMILLE_EN_ANJOU (St-Georges-des-Gardes)	Normal	7	19/11/2024	26/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 26/11/2024 à 15:45)		23	460 €	10 €	470 €	465 €
E	EP281-24-109	CHEMILLE_EN_ANJOU (St-Georges-des-Gardes)	Normal	7	19/11/2024	26/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 26/11/2024 à 15:44)		23	460 €	10 €	470 €	465 €
E	EP092-24-476	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	Normal	7	20/11/2024	27/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 27/11/2024 à 08:30)		50	1 000 €	0 €	1 000 €	465 €
E	EP092-24-475	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	Normal	7	20/11/2024	27/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 27/11/2024 à 08:28)		54	1 080 €	0 €	1 080 €	465 €
E	EP069-24-123	OREE_D'ANJOU (Champtoceaux)	Normal	7	20/11/2024	27/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 27/11/2024 à 11:02)		27	540 €	10 €	550 €	465 €
E	EP069-24-124	OREE_D'ANJOU (Champtoceaux)	Normal	7	21/11/2024	28/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 28/11/2024 à 09:35)		26	520 €	10 €	530 €	465 €
E	EP325-24-79	CHEMILLE_EN_ANJOU (Salle-de-Vihiers (la))	Normal	7	22/11/2024	29/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 29/11/2024 à 18:12)		54	1 080 €	0 €	1 080 €	465 €
E	EP264-24-145	SEVREMOINE (St-André-de-la-Marche)	Normal	7	22/11/2024	29/11/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 29/11/2024 à 15:11)		56	1 120 €	0 €	1 120 €	465 €
E	EP276-24-359	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Florent-le-Vieil)	Normal	7	25/11/2024	02/12/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 02/12/2024 à 11:21)		53	1 060 €	0 €	1 060 €	465 €
E	EP276-24-358	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Florent-le-Vieil)	Normal	7	25/11/2024	02/12/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 02/12/2024 à 11:08)		53	1 060 €	0 €	1 060 €	465 €
E	EP295-24-92	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Laurent-de-la-Plaine)	Normal	7	25/11/2024	02/12/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 02/12/2024 à 16:57)		57	1 140 €	0 €	1 140 €	465 €
E	EP092-24-478	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	Normal	7	26/11/2024	03/12/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 03/12/2024 à 10:19)		45	900 €	0 €	900 €	465 €
E	EP244-24-530	MAUGES_SUR_LOIRE (La Pommeraye)	Normal	7	26/11/2024	03/12/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 03/12/2024 à 14:11)		31	620 €	10 €	630 €	465 €
E	EP204-24-57	MAUGES_SUR_LOIRE (Le Mesnil-en-Vallée)	Normal	7	26/11/2024	03/12/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 03/12/2024 à 09:42)		38	760 €	0 €	760 €	465 €
E	EP264-24-146	SEVREMOINE (St-André-de-la-Marche)	Normal	7	26/11/2024	03/12/2024	11/12/2024	HORS DELAI ! (Échéance le 03/12/2024 à 12:15)		8	160 €	10 €	170 €	170 €
E	EP034-24-176	MAUGES_SUR_LOIRE (Botz-en-Mauges)	Normal	7	27/11/2024	04/12/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 04/12/2024 à 15:21)		54	1 080 €	0 €	1 080 €	465 €
E	EP276-24-360	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Florent-le-Vieil)	Normal	7	27/11/2024	04/12/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 04/12/2024 à 10:18)		47	940 €	0 €	940 €	465 €
E	EP126-24-95	OREE_D'ANJOU (Drain)	Normal	7	27/11/2024	04/12/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 04/12/2024 à 10:10)		42	840 €	0 €	840 €	465 €
E	EP023-24-397	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	Normal	7	28/11/2024	05/12/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 05/12/2024 à 15:38)		29	580 €	10 €	590 €	465 €
E	EP023-24-396	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	Normal	7	28/11/2024	05/12/2024		HORS DELAI ! (Échéance le 05/12/2024 à 15:35)		28	560 €	10 €	570 €	465 €

Lot	Dossier	Commune	Intervention demandée en délai	Délai en jours maximum	Date de la commande (signalment)	Échéance maximum d'intervention	Date d'intervention	Suivi des alertes Géolux	Date d'intervention	Situ	Envoyé en préfecture le 11/03/2026	Reçu en préfecture le 11/03/2026	Plafond	
										Montant	Montant	Montant	Montant	Pénalité
										jour d'écart	montant	montant	montant	pénalité
E	EP535-24-95	CA_DE_MAUGES_COMMUNAUTE (Sèvremoin	Normal	7	28/11/2024	05/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 05/12/2024 à 14:52)	04/02/2025	61	1 220 €	0 €	1 220 €	465 €
E	EP535-24-94	CA_DE_MAUGES_COMMUNAUTE (Sèvremoin	Normal	7	28/11/2024	05/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 05/12/2024 à 08:42)	11/02/2025	68	1 360 €	0 €	1 360 €	465 €
E	EP024-24-65	MAUGES_SUR_LOIRE (Beausse)	Normal	7	28/11/2024	05/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 05/12/2024 à 08:59)	19/12/2024	14	280 €	10 €	290 €	290 €
E	EP244-24-531	MAUGES_SUR_LOIRE (La Pommeraye)	Normal	7	28/11/2024	05/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 05/12/2024 à 10:24)	03/01/2025	29	580 €	10 €	590 €	465 €
E	EP212-24-202	MAUGES_SUR_LOIRE (Montjean-sur-Loire)	Normal	7	28/11/2024	05/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 05/12/2024 à 09:02)	08/01/2025	34	680 €	0 €	680 €	465 €
E	EP264-24-147	SEVREMOINE (St-André-de-la-Marche)	Normal	7	28/11/2024	05/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 05/12/2024 à 11:29)	24/01/2025	50	1 000 €	0 €	1 000 €	465 €
E	EP301-24-278	SEVREMOINE (St-Macaire-en-Mauges)	Normal	7	28/11/2024	05/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 05/12/2024 à 11:41)	27/01/2025	53	1 060 €	0 €	1 060 €	465 €
E	EP023-24-399	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	Normal	7	29/11/2024	06/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 06/12/2024 à 10:08)	03/01/2025	28	560 €	10 €	570 €	465 €
E	EP204-24-61	MAUGES_SUR_LOIRE (Le Mesnil-en-Vallée)	Normal	7	29/11/2024	06/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 06/12/2024 à 11:59)	10/01/2025	35	700 €	0 €	700 €	465 €
E	EP204-24-60	MAUGES_SUR_LOIRE (Le Mesnil-en-Vallée)	Normal	7	29/11/2024	06/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 06/12/2024 à 11:58)	10/01/2025	35	700 €	0 €	700 €	465 €
E	EP204-24-59	MAUGES_SUR_LOIRE (Le Mesnil-en-Vallée)	Normal	7	29/11/2024	06/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 06/12/2024 à 11:54)	10/01/2025	35	700 €	0 €	700 €	465 €
E	EP204-24-58	MAUGES_SUR_LOIRE (Le Mesnil-en-Vallée)	Normal	7	29/11/2024	06/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 06/12/2024 à 11:53)	30/01/2025	55	1 100 €	0 €	1 100 €	465 €
E	EP276-24-361	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Florent-le-Vieil)	Normal	7	29/11/2024	06/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 06/12/2024 à 17:06)	23/01/2025	48	960 €	0 €	960 €	465 €
E	EP162-24-215	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Jallais)	Normal	7	02/12/2024	09/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 09/12/2024 à 08:02)	06/01/2025	28	560 €	10 €	570 €	465 €
E	EP312-24-44	BEAUPREAU_EN_MAUGES (St Philibert en Mau	Normal	7	02/12/2024	09/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 09/12/2024 à 16:23)	07/01/2025	29	580 €	0 €	580 €	465 €
E	EP092-24-488	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	Normal	7	02/12/2024	09/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 09/12/2024 à 10:35)	04/12/2024		0 €	10 €	10 €	10 €
E	EP276-24-362	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Florent-le-Vieil)	Normal	7	02/12/2024	09/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 09/12/2024 à 11:53)	24/01/2025	46	920 €	0 €	920 €	465 €
E	EP297-24-52	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Laurent-du-Mottay)	Normal	7	02/12/2024	09/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 09/12/2024 à 12:09)	10/03/2025	91	1 820 €	0 €	1 820 €	465 €
E	EP360-24-150	OREE_D'ANJOU (La Varenne)	Normal	7	02/12/2024	09/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 09/12/2024 à 13:46)	18/12/2026	739	14 780 €	0 €	14 780 €	465 €
E	EP301-24-279	SEVREMOINE (St-Macaire-en-Mauges)	Normal	7	02/12/2024	09/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 09/12/2024 à 15:30)	27/01/2025	49	980 €	0 €	980 €	465 €
E	EP006-24-145	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Andrezé)	Normal	7	03/12/2024	10/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 10/12/2024 à 13:40)	07/02/2025	59	1 180 €	0 €	1 180 €	465 €
E	EP023-24-401	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	Normal	7	03/12/2024	10/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 10/12/2024 à 17:26)	03/01/2025	24	480 €	10 €	490 €	465 €
E	EP375-24-406	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Villedieu-la-Blouèr	Normal	7	03/12/2024	10/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 10/12/2024 à 13:37)	07/01/2025	28	560 €	0 €	560 €	465 €
E	EP083-24-239	MONTREVAULT_SUR_EVRE (Chaudron-en-Ma	Long	21	03/12/2024	24/12/2024		Echéance le 24/12/2024 à 12:07	06/12/2024		0 €	10 €	10 €	10 €
E	EP137-24-113	MONTREVAULT_SUR_EVRE (Le Fief-Sauvin)	Long	21	03/12/2024	24/12/2024		Echéance le 24/12/2024 à 12:38	06/12/2024		0 €	10 €	10 €	10 €
E	EP313-24-304	MONTREVAULT_SUR_EVRE (St-Pierre-Montlim	Long	21	03/12/2024	24/12/2024		Echéance le 24/12/2024 à 11:58	06/12/2024		0 €	10 €	10 €	10 €
E	EP314-24-118	MONTREVAULT_SUR_EVRE (St-Quentin-en-Ma	Long	21	03/12/2024	24/12/2024		Echéance le 24/12/2024 à 12:13	06/12/2024		0 €	10 €	10 €	10 €
E	EP040-24-62	OREE_D'ANJOU (Bouzillé)	Accélééré	1	03/12/2024	04/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 04/12/2024 à 10:11)	12/12/2024	8	160 €	10 €	170 €	170 €
E	EP177-24-146	OREE_D'ANJOU (Liré)	Normal	7	03/12/2024	10/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 10/12/2024 à 10:07)	24/01/2025	45	900 €	0 €	900 €	465 €
E	EP151-24-166	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Gesté)	Accélééré	1	04/12/2024	05/12/2024	05/12/2024	Echéance le 05/12/2024 à 08:32, planifié le 05/12/202	05/12/2024		0 €	10 €	10 €	10 €
E	EP295-24-93	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Laurent-de-la-Plaine	Normal	7	05/12/2024	12/12/2024		Echéance le 12/12/2024 à 10:49	28/01/2025	47	940 €	0 €	940 €	465 €
E	EP313-24-305	MONTREVAULT_SUR_EVRE (St-Pierre-Montlim	Long	21	05/12/2024	26/12/2024		Echéance le 26/12/2024 à 15:48	06/12/2024		0 €	10 €	10 €	10 €
E	EP535-24-97	CA_DE_MAUGES_COMMUNAUTE (Sèvremoin	Normal	7	06/12/2024	13/12/2024		Echéance le 13/12/2024 à 08:32	04/02/2025	53	1 060 €	0 €	1 060 €	465 €
E	EP034-24-177	MAUGES_SUR_LOIRE (Botz-en-Mauges)	Normal	7	06/12/2024	13/12/2024		Echéance le 13/12/2024 à 11:15	28/01/2025	46	920 €	0 €	920 €	465 €
E	EP190-24-54	MAUGES_SUR_LOIRE (Le Marillais)	Normal	7	06/12/2024	13/12/2024		Echéance le 13/12/2024 à 14:28	24/01/2025	42	840 €	0 €	840 €	465 €
E	EP276-24-363	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Florent-le-Vieil)	Normal	7	06/12/2024	13/12/2024		Echéance le 13/12/2024 à 16:42	19/12/2024	6	120 €	10 €	130 €	130 €
E	EP179-24-734	SEVREMOINE (Le Longeron)	Normal	7	06/12/2024	13/12/2024		Echéance le 13/12/2024 à 15:52	24/01/2025	42	840 €	0 €	840 €	465 €
E	EP273-24-114	SEVREMOINE (St-Crespin-sur-Moine)	Normal	7	06/12/2024	13/12/2024		Echéance le 13/12/2024 à 15:50	29/01/2025	47	940 €	0 €	940 €	465 €
E	EP126-24-96	OREE_D'ANJOU (Drain)	Normal	7	09/12/2024	16/12/2024		Echéance le 16/12/2024 à 16:59	18/12/2024	2	40 €	10 €	50 €	50 €
E	EP351-24-165	CHEMILLE_EN_ANJOU (La Tourlandry)	Normal	7	10/12/2024	17/12/2024		Echéance le 17/12/2024 à 10:12	21/01/2025	35	700 €	0 €	700 €	465 €
E	EP296-24-489	OREE_D'ANJOU (St-Laurent-des-Autels)	Normal	7	10/12/2024	17/12/2024		Echéance le 17/12/2024 à 17:00	16/01/2025	30	600 €	0 €	600 €	465 €
E	EP263-24-100	SEVREMOINE (Roussay)	Normal	7	10/12/2024	17/12/2024		Echéance le 17/12/2024 à 17:32	26/02/2025	71	1 420 €	0 €	1 420 €	465 €
E	EP212-24-203	MAUGES_SUR_LOIRE (Montjean-sur-Loire)	Normal	7	11/12/2024	18/12/2024		Echéance le 18/12/2024 à 14:49	23/01/2025	36	720 €	0 €	720 €	465 €
E	EP212-24-207	MAUGES_SUR_LOIRE (Montjean-sur-Loire)	Normal	7	11/12/2024	18/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 18/12/2024 à 16:54)	08/01/2025	21	420 €	0 €	420 €	420 €
E	EP212-24-206	MAUGES_SUR_LOIRE (Montjean-sur-Loire)	Normal	7	11/12/2024	18/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 18/12/2024 à 16:52)	08/01/2025	21	420 €	0 €	420 €	420 €
E	EP212-24-205	MAUGES_SUR_LOIRE (Montjean-sur-Loire)	Normal	7	11/12/2024	18/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 18/12/2024 à 16:51)	08/01/2025	21	420 €	0 €	420 €	420 €
E	EP212-24-204	MAUGES_SUR_LOIRE (Montjean-sur-Loire)	Normal	7	11/12/2024	18/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 18/12/2024 à 16:25)	08/01/2025	21	420 €	0 €	420 €	420 €
E	EP276-24-364	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Florent-le-Vieil)	Normal	7	11/12/2024	18/12/2024		Echéance le 18/12/2024 à 09:55	11/03/2025	83	1 660 €	0 €	1 660 €	465 €
E	EP297-24-53	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Laurent-du-Mottay)	Normal	7	11/12/2024	18/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 18/12/2024 à 16:23)	10/01/2025	23	460 €	0 €	460 €	460 €
E	EP529-24-63	CA_DE_MAUGES_COMMUNAUTE (Beaupréau)	Normal	7	12/12/2024	19/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 19/12/2024 à 08:13)	28/01/2025	40	800 €	0 €	800 €	465 €
E	EP212-24-212	MAUGES_SUR_LOIRE (Montjean-sur-Loire)	Normal	7	12/12/2024	19/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 19/12/2024 à 11:42)	26/12/2024	7	140 €	10 €	150 €	150 €
E	EP212-24-211	MAUGES_SUR_LOIRE (Montjean-sur-Loire)	Normal	7	12/12/2024	19/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 19/12/2024 à 11:41)	26/12/2024	7	140 €	10 €	150 €	150 €
E	EP212-24-210	MAUGES_SUR_LOIRE (Montjean-sur-Loire)	Normal	7	12/12/2024	19/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 19/12/2024 à 11:40)	08/01/2025	20	400 €	0 €	400 €	400 €
E	EP212-24-209	MAUGES_SUR_LOIRE (Montjean-sur-Loire)	Normal	7	12/12/2024	19/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 19/12/2024 à 11:39)	08/01/2025	20	400 €	0 €	400 €	400 €
E	EP212-24-208	MAUGES_SUR_LOIRE (Montjean-sur-Loire)	Normal	7	12/12/2024	19/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 19/12/2024 à 11:39)	23/01/2025	35	700 €	0 €	700 €	465 €
E	EP276-24-365	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Florent-le-Vieil)	Accélééré	1	12/12/2024	13/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 13/12/2024 à 08:34)	13/12/2024		0 €	10 €	10 €	10 €
E	EP085-24-78	MONTREVAULT_SUR_EVRE (La Chaussaire)	Long	21	12/12/2024	02/01/2025		HORS DELAI ! (Echéance le 02/01/2025 à 09:18)	17/01/2025	15	300 €	0 €	300 €	300 €
E	EP264-24-149	SEVREMOINE (St-André-de-la-Marche)	Normal	7	12/12/2024	19/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 19/12/2024 à 16:28)	03/01/2025	15	300 €	10 €	310 €	310 €
E	EP285-24-218	SEVREMOINE (St-Germain-sur-Moine)	Normal	7	12/12/2024	19/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 19/12/2024 à 16:34)	28/01/2025	40	800 €	0 €	800 €	465 €
E	EP350-24-714	SEVREMOINE (Torfou)	Normal	7	12/12/2024	19/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 19/12/2024 à 16:19)	27/01/2025	39	780 €	0 €	780 €	465 €
E	EP092-24-490	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	Normal	7	13/12/2024	20/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 20/12/2024 à 16:52)	20/01/2025	31	620 €	0 €	620 €	465 €
E	EP092-24-489	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	Normal	7	13/12/2024	20/12/2024		HORS DELAI ! (Echéance le 20/12/2024 à 15:30)	16/01/2025	27	540 €	0 €	540 €	465 €
E	EP085-24-79	MONTREVAULT_SUR_EVRE (La Chaussaire												

Travaux de maintenance des réseaux d'éclairage public et prestations associées

Accord-cadre à bons de commande

Marché n° 2021010ECL

DALKIA ELECTROTECHNICS

Annexe 3 - Pénalités - travaux ponctuels

Références :

Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

ARTICLE 7 - PÉNALITES ET PRIMES

7.1 Dispositions communes aux pénalités

Les pénalités présentent un caractère moratoire non compensatoire. Dès lors, le Titulaire reste néanmoins tenu de poursuivre l'exécution de ses obligations.

Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG, le Titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 €uros. **En**

revanche, et conformément à l'article 20.4 du CCAG, les pénalités ne sont pas plafonnées.

Par dérogation à l'article 20.5 du CCAG, il n'est pas prévu de pénalités provisoires.

L'application des pénalités ne nécessite aucune mise en demeure préalable de la part du Siéml.

7.2 Pénalités de retard

[...] une pénalité de 20 € par jour calendaire de retard dans l'exécution des travaux ponctuels ou de remplacement d'horloge non assurés dans les délais prévu

[...] une pénalité de 10 € par jour calendaire de retard de saisine du rapport de visite « définitif » dans l'outil GMAO

[...] une pénalité de 5 € par appareil dont la mise à jour n'aura pas été réalisée ou aura été mal réalisée dans les délais

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Article 4 - CONSISTANCES DES PRESTATIONS

4.4 Travaux ponctuels

Lot	Dossier	Commune	Date de la commande	Montant de la commande HT	Date limite d'intervention	Date d'intervention	Situation "en cours non terminée" arrêtée au	Montant pénalité jours retard exécution calendaire	Montant pénalité absence de rapport	Montant pénalité absence MAJ SIG/ouvrage	TOTAL PENALITES	Plafond pénalités
							25/11/2025	20 €	10 €	5 €		100%
							Nombre de jour d'écart	Montant				Plafond pénalité
D	EP373-23-425	LYS_HAUT_LAYON (Vihiers)	25/03/2024	1 162,22	06/05/2024	06/05/2024	0	0 €	10 €	5 €	15 €	15 €
D	EP371-24-209	Vezins	05/07/2024	8 940,23	08/10/2024	01/11/2024	24	480 €	10 €	5 €	495 €	495 €
D	EP371-22-162	Vezins	05/07/2024	11 243,92	09/10/2024	01/11/2024	23	460 €	10 €	5 €	475 €	475 €
D	EP211-24-94	Montilliers	25/04/2024	2 874,07	26/07/2024	28/01/2025	186	3 720 €	0 €	0 €	3 720 €	2 874 €
D	EP240-24-282	Plaine (la)	09/10/2024	1 906,52	08/11/2024	30/01/2025	83	1 660 €	0 €	0 €	1 660 €	1 660 €
D	EP352-24-67	Toutlemonde	20/09/2024	4 500,20	20/12/2024	06/02/2025	48	960 €	0 €	0 €	960 €	960 €
D	EP310-23-38	Saint-Paul-du-Bois	21/06/2024	434,28	30/08/2024	12/02/2025	166	3 320 €	0 €	0 €	3 320 €	434 €
D	EP193-24-205	May-sur-Evre (le)	12/09/2024	2 501,72	12/12/2024	11/03/2025	89	1 780 €	0 €	0 €	1 780 €	1 780 €
D	EP348-23-99	LYS_HAUT_LAYON (Tigné)	14/11/2023	829,12	31/01/2024	31/03/2025	425	8 500 €	0 €	0 €	8 500 €	829 €
D	EP371-24-211	Vezins	05/07/2024	1 688,00	07/10/2024	03/04/2025	178	3 560 €	0 €	0 €	3 560 €	1 688 €
D	EP109-23-80	Coron	21/06/2024	3 512,15	11/10/2024	02/05/2025	203	4 060 €	0 €	0 €	4 060 €	3 512 €
D	EP299-24-206	Saint-Léger-sous-Cholet	12/08/2024	2 453,03	06/10/2024	14/05/2025	220	4 400 €	0 €	0 €	4 400 €	2 453 €
D	EP332-24-171	Séguinière (la)	19/04/2024	3 599,73	02/08/2024	26/05/2025	297	5 940 €	0 €	0 €	5 940 €	3 600 €
D	EP058-24-259	Cerqueux (les)	22/04/2024	880,65	02/08/2024	26/03/2025	480	9 600 €	0 €	0 €	9 600 €	881 €
D	EP231-22-115	Nuaillé	03/04/2024	2 815,71	28/06/2024	09/10/2025	515	10 300 €	0 €	0 €	10 300 €	2 816 €

Envoyé en préfecture le 11/03/2026

Reçu en préfecture le 11/03/2026

Publié le 11/03/2026

webdelib

ID : 049-254901309-20260212-2026_DEL014-DE

Envoyé en préfecture le 11/03/2026

Reçu en préfecture le 11/03/2026

Publié le 11/03/2026

ID : 049-254901309-20260212-2026_2026_DEL014-DE



Lot	Dossier	Commune	Date de la commande	Montant de la commande HT	Date limite d'intervention	Date d'intervention	Situation "en cours non terminée" arrêtée au	Montant pénalité jours retard exécution calendaire	Montant pénalité absence de rapport	SIG/ouvrage	TOTAL PENALITES	Plafond pénalités
							25/11/2025	20 €	10 €	5 €		100%
							Nombre de jour d'écart	Montant				Plafond pénalité
D	EP260-24-385	Romagne (la)	15/07/2024	3 045,80	08/11/2024	08/11/2024	382	7 640 €	10 €	5 €	7 655 €	3 046 €
D	EP109-24-85	Coron	21/06/2024	1 236,41	18/10/2024	12/03/2025	403	8 060 €	0 €	0 €	8 060 €	1 236 €
D	EP373-23-404	LYS_HAUT_LAYON (Vihiers)	13/09/2024	2 787,64	27/12/2024	27/12/2024	333	6 660 €	10 €	5 €	6 675 €	2 788 €
D	EP371-23-191	Veziins	15/11/2024	1 483,51	14/03/2025	14/05/2025	61	1 220 €	0 €	0 €	1 220 €	1 220 €
D	EP449-24-131	CA_DU_CHOLETAIS (Cholet)	19/06/2024	992,64	11/10/2024	04/06/2025	410	8 200 €	0 €	0 €	8 200 €	993 €
D	EP102-24-31	Cleré-sur-Layon	19/04/2024	3 028,37	02/08/2024	12/06/2025	480	9 600 €	0 €	0 €	9 600 €	3 028 €
TOTAL LOT D				61 916 €		TOTAL LOT D	5 006	100 120 €	50 €	25 €	100 195 €	36 783 €

Lot	Dossier	Commune	Date de la commande	Montant de la commande HT	Date limite d'intervention	Date d'intervention	Situation "en cours non terminée" arrêtée au	Montant pénalité jours retard exécution calendaire	Montant pénalité absence de rapport	Montant pénalité absence MAJ SIG/ouvrage	TOTAL PENALITES	Plafond pénalités
							25/11/2025	20 €	10 €	5 €		100%
							Nombre de jour d'écart	Montant				Plafond pénalité
E	EP126-22-73	OREE_D'ANJOU (Drain)	08/11/2022	253,00	31/01/2023	31/01/2023	0	0 €	10 €	5 €	15 €	15 €
E	EP206-23-139	SEVREMOINE (Montfaucon-Montigné)	21/03/2023	2 138,07	30/06/2023	30/06/2023	0	0 €	10 €	5 €	15 €	15 €
E	EP092-23-359	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	13/12/2023	7 685,59	01/03/2024	01/03/2024	0	0 €	10 €	5 €	15 €	15 €
E	EP092-23-356	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	13/12/2023	8 121,28	01/03/2024	01/03/2024	0	0 €	10 €	5 €	15 €	15 €
E	EP092-23-357	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	13/12/2023	2 817,80	01/03/2024	01/03/2024	0	0 €	10 €	5 €	15 €	15 €
E	EP024-24-60	MAUGES_SUR_LOIRE (Beausse)	03/04/2024	1 270,70	12/04/2024	12/04/2024	0	0 €	10 €	5 €	15 €	15 €
E	EP297-23-44	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Laurent-du-Mottay)	08/02/2024	389,53	30/04/2024	30/04/2024	0	0 €	10 €	5 €	15 €	15 €
E	EP092-24-401	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	17/04/2024	1 044,20	26/07/2024	26/07/2024	0	0 €	10 €	5 €	15 €	15 €
E	EP023-23-330	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	24/05/2024	6 932,88	13/09/2024	13/09/2024	0	0 €	10 €	5 €	15 €	15 €
E	EP177-23-118	OREE_D'ANJOU (Liré)	14/06/2024	1 729,40	04/10/2024	04/10/2024	0	0 €	10 €	5 €	15 €	15 €
E	EP085-24-75	MONTREVAULT_SUR_EVRE (La Chaussaire)	06/05/2024	2 533,08	13/09/2024	17/10/2024	34	680 €	10 €	5 €	695 €	695 €
E	EP179-24-728	SEVREMOINE (Le Longeron)	06/05/2024	895,91	13/09/2024	17/10/2024	34	680 €	10 €	5 €	695 €	695 €
E	EP212-23-179	MAUGES_SUR_LOIRE (Montjean-sur-Loire)	08/02/2024	1 433,52	18/10/2024	18/10/2024	0	0 €	10 €	5 €	15 €	15 €
E	EP351-24-153	CHEMILLE_EN_ANJOU (La Tourlandry)	08/07/2024	1 349,20	25/10/2024	25/10/2024	0	0 €	10 €	5 €	15 €	15 €
E	EP092-23-334	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	08/07/2024	2 217,42	25/10/2024	25/10/2024	0	0 €	10 €	5 €	15 €	15 €
E	EP263-23-72	SEVREMOINE (Roussay)	01/07/2024	1 239,66	25/10/2024	12/11/2024	18	360 €	10 €	5 €	375 €	375 €
E	EP285-24-211	SEVREMOINE (St-Germain-sur-Moine)	11/09/2024	5 713,19	11/12/2024	09/01/2025	29	580 €	0 €	0 €	580 €	580 €
E	EP351-23-150	CHEMILLE_EN_ANJOU (La Tourlandry)	04/04/2024	559,84	28/06/2024	20/01/2025	206	4 120 €	0 €	0 €	4 120 €	560 €
E	EP072-23-147	BEAUPREAU_EN_MAUGES (La Chapelle-du-Genêt)	24/05/2024	1 897,17	31/07/2024	10/02/2025	194	3 880 €	0 €	0 €	3 880 €	1 897 €
E	EP085-24-74	MONTREVAULT_SUR_EVRE (La Chaussaire)	13/05/2024	281,26	12/07/2024	18/02/2025	221	4 420 €	0 €	0 €	4 420 €	281 €

Envoyé en préfecture le 11/03/2026

Reçu en préfecture le 11/03/2026

Publié le 11/03/2026

ID : 049-254901309-20260212-2026_DEL014-DE



Lot	Dossier	Commune	Date de la commande	Montant de la commande HT	Date limite d'intervention	Date d'intervention	Situation "en cours non terminée" arrêtée au	Montant pénalité jours retard exécution calendaire	Montant pénalité absence de rapport	SIG/ouvrage	TOTAL Plafond	Plafond pénalité
							25/11/2025	20 €	10 €	5 €	100%	
							Nombre de jour d'écart	Montant				
E	EP023-23-307	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	09/09/2024	3 844,95	06/12/2024	20/02/2025	76	1 520 €	0 €	0 €	1 520 €	1 520 €
E	EP199-23-105	CHEMILLE_EN_ANJOU (Melay)	07/05/2024	2 176,08	12/07/2024	20/02/2025	223	4 460 €	0 €	0 €	4 460 €	2 176 €
E	EP023-23-312	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	09/09/2024	3 530,03	06/12/2024	21/02/2025	77	1 540 €	0 €	0 €	1 540 €	1 540 €
E	EP023-23-304	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	09/09/2024	2 818,06	06/12/2024	25/02/2025	81	1 620 €	0 €	0 €	1 620 €	1 620 €
E	EP023-23-309	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	09/09/2024	1 924,06	06/12/2024	26/02/2025	82	1 640 €	0 €	0 €	1 640 €	1 640 €
E	EP023-23-306	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	09/09/2024	3 197,45	06/12/2024	26/02/2025	82	1 640 €	0 €	0 €	1 640 €	1 640 €
E	EP023-23-308	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	09/09/2024	6 759,02	06/12/2024	28/02/2025	84	1 680 €	0 €	0 €	1 680 €	1 680 €
E	EP023-23-310	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	09/09/2024	7 963,67	06/12/2024	04/03/2025	88	1 760 €	0 €	0 €	1 760 €	1 760 €
E	EP023-23-311	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	09/09/2024	1 492,71	06/12/2024	05/03/2025	89	1 780 €	0 €	0 €	1 780 €	1 493 €
E	EP263-24-89	SEVREMOINE (Roussay)	22/05/2024	965,40	06/09/2024	11/03/2025	186	3 720 €	0 €	0 €	3 720 €	965 €
E	EP023-23-305	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	09/09/2024	5 261,88	06/12/2024	13/03/2025	97	1 940 €	0 €	0 €	1 940 €	1 940 €
E	EP264-22-99	SEVREMOINE (St-André-de-la-Marche)	11/09/2024	8 138,63	11/12/2024	03/04/2025	113	2 260 €	0 €	0 €	2 260 €	2 260 €
E	EP264-22-97	SEVREMOINE (St-André-de-la-Marche)	11/09/2024	4 449,19	11/12/2024	03/04/2025	113	2 260 €	0 €	0 €	2 260 €	2 260 €
E	EP264-24-130	SEVREMOINE (St-André-de-la-Marche)	11/09/2024	3 202,02	11/12/2024	04/04/2025	114	2 280 €	0 €	0 €	2 280 €	2 280 €
E	EP264-24-131	SEVREMOINE (St-André-de-la-Marche)	11/09/2024	5 654,53	11/12/2024	04/04/2025	114	2 280 €	0 €	0 €	2 280 €	2 280 €
E	EP350-22-671	SEVREMOINE (Torfou)	11/09/2024	6 956,43	30/09/2024	04/04/2025	186	3 720 €	0 €	0 €	3 720 €	3 720 €
E	EP023-23-303	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	09/09/2024	5 596,04	06/12/2024	08/04/2025	123	2 460 €	0 €	0 €	2 460 €	2 460 €
E	EP301-24-262	SEVREMOINE (St-Macaire-en-Mauges)	11/09/2024	5 469,24	11/12/2024	11/04/2025	121	2 420 €	0 €	0 €	2 420 €	2 420 €
E	EP301-22-213	SEVREMOINE (St-Macaire-en-Mauges)	11/09/2024	5 435,99	11/12/2024	11/04/2025	121	2 420 €	0 €	0 €	2 420 €	2 420 €
E	EP023-23-313	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	14/11/2023	8 719,02	05/10/2024	13/05/2025	220	4 400 €	0 €	0 €	4 400 €	4 400 €
E	EP515-24-230	CA_DE_MAUGES_COMMUNAUTE (Chemillé en Anjou)	15/07/2024	3 614,75	08/11/2024	15/05/2025	188	3 760 €	0 €	0 €	3 760 €	3 615 €
E	EP092-24-438	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	08/07/2024	1 551,74	25/10/2024	15/05/2025	202	4 040 €	0 €	0 €	4 040 €	1 552 €
E	EP320-23-60	OREE_D'ANJOU (St-Sauveur-de-Landemont)	14/06/2024	1 441,51	04/10/2024	16/05/2025	224	4 480 €	0 €	0 €	4 480 €	1 442 €
E	EP244-23-492	MAUGES_SUR_LOIRE (La Pommeraye)	08/02/2024	871,80	31/05/2024	27/05/2025	361	7 220 €	0 €	0 €	7 220 €	872 €
E	EP281-24-105	CHEMILLE_EN_ANJOU (St-Georges-des-Gardes)	11/06/2024	600,37	27/09/2024	27/05/2025	242	4 840 €	0 €	0 €	4 840 €	600 €

Envoyé en préfecture le 11/03/2026

Reçu en préfecture le 11/03/2026

Publié le 11/03/2026

ID : 049-254901309-20260212-2026_DEL014-DE

webdelib

Lot	Dossier	Commune	Date de la commande	Montant de la commande HT	Date limite d'intervention	Date d'intervention	Situation "en cours non terminée" arrêtée au	Montant pénalité jours retard exécution calendaire	Montant pénalité absence de rapport	SIG/ouvrage	TOTAL	Plafond
							25/11/2025	20 €	10 €	5 €		100%
							Nombre de jour d'écart	Montant				Plafond pénalité
E	EP225-24-90	CHEMILLE_EN_ANJOU (Neuvy-en-Mauges)	11/06/2024	812,76	13/09/2024	28/05/2025	257	5 140 €	0 €	0 €	5 140 €	813 €
E	EP243-23-57	BEAUPREAU_EN_Mauges (La Poitevinière)	13/11/2024	1 609,76	13/03/2025	13/03/2025	257	5 140 €	0 €	0 €	5 140 €	1 610 €
E	EP349-24-454	SEVREMOINE (Tillières)	11/09/2024	6 481,97	11/12/2024	Non renseigné	349	6 980 €	0 €	0 €	6 980 €	6 482 €
E	EP151-23-148	BEAUPREAU_EN_Mauges (Gesté)	24/05/2024	930,96	13/09/2024	Non renseigné	438	8 760 €	0 €	0 €	8 760 €	931 €
E	EP324-24-94	MONTREVAULT_SUR_EVRE (La Salle-et-Chapelle-Aubry)	04/04/2024	2 892,26	05/07/2024	Non renseigné	508	10 160 €	0 €	0 €	10 160 €	2 892 €
E	EP023-23-323	BEAUPREAU_EN_Mauges (Beaupréau)	30/10/2023	857,26	29/12/2023	12/06/2025	697	13 940 €	0 €	0 €	13 940 €	857 €
E	EP023-23-345	BEAUPREAU_EN_Mauges (Beaupréau)	24/05/2024	2 131,72	13/09/2024	Non renseigné	438	8 760 €	0 €	0 €	8 760 €	2 132 €
E	EP023-24-368	BEAUPREAU_EN_Mauges (Beaupréau)	25/06/2024	2 707,24	11/10/2024	17/06/2025	410	8 200 €	0 €	0 €	8 200 €	2 707 €
E	EP162-23-185	BEAUPREAU_EN_Mauges (Jallais)	24/05/2024	2 244,57	30/08/2024	Non renseigné	452	9 040 €	0 €	0 €	9 040 €	2 245 €
E	EP350-24-702	SEVREMOINE (Torfou)	11/06/2024	2 124,35	27/09/2024	04/06/2025	424	8 480 €	0 €	0 €	8 480 €	2 124 €
E	EP199-23-109	CHEMILLE_EN_ANJOU (Melay)	11/06/2024	3 582,15	20/09/2024	27/08/2025	431	8 620 €	0 €	0 €	8 620 €	3 582 €
E	EP069-24-115	OREE_D'ANJOU (Champtoceaux)	14/06/2024	5 876,30	04/10/2024	?	417	8 340 €	0 €	0 €	8 340 €	5 876 €
E	EP092-24-421	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	11/06/2024	2 169,23	27/09/2024	Non renseigné	424	8 480 €	0 €	0 €	8 480 €	2 169 €
E	EP040-23-47	OREE_D'ANJOU (Bouzillé)	14/11/2023	6 777,02	19/01/2024	?	676	13 520 €	0 €	0 €	13 520 €	6 777 €
E	EP126-23-82	OREE_D'ANJOU (Drain)	25/03/2024	361,28	24/05/2024	17/06/2025	550	11 000 €	0 €	0 €	11 000 €	361 €
E	EP126-24-90	OREE_D'ANJOU (Drain)	14/06/2024	1 207,01	04/10/2024	26/08/2025	417	8 340 €	0 €	0 €	8 340 €	1 207 €
TOTAL LOT E				194 903 €		TOTAL LOT E	11 488	229 760 €	160 €	80 €	230 000 €	98 598 €

	TOTAL	PLAFONNE
TOTAL LOT D	100 195 €	36 783 €
TOTAL LOT E	230 000 €	98 598 €
	330 195 €	135 381 €

Travaux de maintenance des réseaux d'éclairage public et prestations associées
 Accord-cadre à bons de commande
 Marché n° 2021010ECL

Envoyé en préfecture le 11/03/2026
 Reçu en préfecture le 11/03/2026
 Publié le 11/03/2026
 ID : 049-254901309-20260212-2026_DEL014-DE



DALKIA ELECTROTECHNICS
Annexe 4 - Pénalités - maintenance lourde

Références :

Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

ARTICLE 7 - PÉNALITÉS ET PRIMES

7.1 Dispositions communes aux pénalités

Les pénalités présentent un caractère moratoire non compensatoire. Dès lors, le Titulaire reste néanmoins tenu de poursuivre

Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG, le Titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 Euros.

En revanche, et conformément à l'article 20.4 du CCAG, les pénalités ne sont pas plafonnées.

Par dérogation à l'article 20.5 du CCAG, il n'est pas prévu de pénalités provisoires.

L'application des pénalités ne nécessite aucune mise en demeure préalable de la part du Siéml.

7.2 Pénalités de retard

[...] une pénalité de 10 € par jour calendaire de retard concernant la transmission de l'évaluation de travaux

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Article 4 - CONSISTANCES DES PRESTATIONS

4.4 Travaux ponctuels

4.4.2 Evaluation des travaux à réaliser

Si des travaux de réparations sont nécessaires, ou si le Siéml en fait la demande, le titulaire établit une évaluation des travaux à réaliser,

Cout moyen d'une réparation: 2 000€

Lot	Dossier	Commune	Date devis	Etat	Etat	Devis proposé	Situation arrêtée au	Montant pénalité jours calendaire	Plafond pénalité	
						Date	25/11/2025 Nombre de jour d'écart	10 € Montant	100% Montant retenu	
D	DEV057-24-37	Cernusson	18/07/2024	Délégué à l'entreprise	Devis transmis	14/04/2025	255	2 550 €	2 000,00 €	
D	DEV260-24-387	Romagne (la)	07/10/2024	Délégué à l'entreprise	ARCHIVE	18/08/2025	300	3 000 €	2 000,00 €	
D	DEV381-24-91	Yzernay	08/10/2024	Délégué à l'entreprise	Devis transmis	23/06/2025	243	2 430 €	2 000,00 €	
D	DEV192-24-341	Maulévrier	09/12/2024	Délégué à l'entreprise	Devis transmis	30/06/2025	188	1 880 €	1 880,00 €	
D	DEV373-24-452	LYS_HAUT_LAYON (Vihiers)	10/12/2024	Délégué à l'entreprise	Devis transmis	23/06/2025	180	1 800 €	1 800,00 €	
D	DEV373-24-447	LYS_HAUT_LAYON (Vihiers)	22/11/2024	Délégué à l'entreprise	Devis transmis	08/04/2025	122	1 220 €	1 220,00 €	
D	DEV109-24-91	Coron	25/11/2024	Délégué à l'entreprise	BDC	19/03/2025	99	990 €	990,00 €	
D	DEV449-24-135	CA_DU_CHOLETAIS (Cholet)	25/10/2024	Délégué à l'entreprise	ARCHIVE	13/02/2025	96	960 €	960,00 €	
D	DEV231-24-144	Nuaillé	27/11/2024	Délégué à l'entreprise	BDC	12/03/2025	90	900 €	900,00 €	
D	DEV336-24-206	Somloire	25/11/2024	Délégué à l'entreprise	Devis transmis	07/03/2025	87	870 €	870,00 €	
D	DEV381-24-93	Yzernay	27/11/2024	Délégué à l'entreprise	BDC	19/02/2025	69	690 €	690,00 €	
D	DEV231-24-146	Nuaillé	18/12/2024	Délégué à l'entreprise	ARCHIVE	12/03/2025	69	690 €	690,00 €	
D	DEV231-24-136	Nuaillé	15/03/2024	Délégué à l'entreprise	ARCHIVE SANS DEVIS				0,00 €	
Total après réaffectation des affaires sur les bons lots						TOTAL LOT D	TOTAL LOT D	1798	17 980 €	16 000 €

Lot	Dossier	Commune	Date devis	Etat	Etat	Devis proposé	Situation arrêtée au	Montant pénalité jours calendaire	Plafond pénalité	
						Date	25/11/2025 Nombre de jour d'écart	10 € Montant	100% Montant retenu	
E	DEV137-23-105	MONTREVAULT_SUR_EVRE (Le Fief-Sauvin)	19/12/2023	Délégué à l'entreprise	Devis transmis	25/06/2025	539	5 390 €	2 000,00 €	
E	DEV295-24-79	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Laurent-de-la-Plaine)	29/02/2024	Délégué à l'entreprise	Devis transmis	27/08/2025	530	5 300 €	2 000,00 €	
E	DEV151-24-157	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Gesté)	01/02/2024	Délégué à l'entreprise	ARCHIVE	19/02/2025	369	3 690 €	2 000,00 €	
E	DEV092-24-439	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	27/05/2024	Délégué à l'entreprise	Devis transmis	16/04/2025	309	3 090 €	2 000,00 €	
E	DEV092-24-440	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	06/06/2024	Délégué à l'entreprise	Devis proposé	11/04/2025	294	2 940 €	2 000,00 €	
E	DEV276-24-345	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Florent-le-Vieil)	12/08/2024	Délégué à l'entreprise	Devis transmis	25/06/2025	302	3 020 €	2 000,00 €	
E	DEV092-24-443	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	20/08/2024	Délégué à l'entreprise	ARCHIVE	15/07/2025	314	3 140 €	2 000,00 €	
E	DEV375-24-402	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Villedieu-la-Blouère)	30/09/2024	Délégué à l'entreprise	ARCHIVE	18/08/2025	307	3 070 €	2 000,00 €	
E	DEV325-24-76	CHEMILLE_EN_ANJOU (Salle-de-Vihiers (la))	21/08/2024	Délégué à l'entreprise	Devis proposé	12/03/2025	188	1 880 €	1 880,00 €	
E	DEV515-24-236	CA_DE_MAUGES_COMMUNAUTE (Chemillé en Anjou)	25/11/2024	Délégué à l'entreprise	ARCHIVE	30/06/2025	202	2 020 €	2 000,00 €	
E	DEV023-24-371	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	03/09/2024	Délégué à l'entreprise	Devis proposé	12/03/2025	175	1 750 €	1 750,00 €	
E	DEV023-24-375	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	30/09/2024	Délégué à l'entreprise	Devis proposé	04/04/2025	171	1 710 €	1 710,00 €	
E	DEV199-24-118	CHEMILLE_EN_ANJOU (Melay)	20/08/2024	Délégué à l'entreprise	Devis transmis	19/02/2025	168	1 680 €	1 680,00 €	
E	DEV153-24-334	CHEMILLE_EN_ANJOU (Valanjou)	15/10/2024	Délégué à l'entreprise	BDC	11/04/2025	163	1 630 €	1 630,00 €	
E	DEV145-24-217	MONTREVAULT_SUR_EVRE (Le Fuilet)	25/09/2024	Délégué à l'entreprise	ARCHIVE	17/03/2025	158	1 580 €	1 580,00 €	
E	DEV071-24-179	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chanzeaux)	25/09/2024	Délégué à l'entreprise	Devis proposé	12/03/2025	153	1 530 €	1 530,00 €	
E	DEV092-24-453	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	30/09/2024	Délégué à l'entreprise	Devis proposé	12/03/2025	148	1 480 €	1 480,00 €	
E	DEV243-24-61	BEAUPREAU_EN_MAUGES (La Poitevinière)	30/09/2024	Délégué à l'entreprise	Devis proposé	12/03/2025	148	1 480 €	1 480,00 €	
E	DEV092-24-447	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	18/09/2024	Délégué à l'entreprise	Devis proposé	18/02/2025	138	1 380 €	1 380,00 €	
E	DEV276-24-346	MAUGES_SUR_LOIRE (St-Florent-le-Vieil)	12/08/2024	Délégué à l'entreprise	BDC	10/01/2025	136	1 360 €	1 360,00 €	
E	DEV530-24-54	CA_DE_MAUGES_COMMUNAUTE (Orée d'Anjou)	15/10/2024	Délégué à l'entreprise	Devis transmis	12/03/2025	133	1 330 €	1 330,00 €	
E	DEV092-24-450	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	25/09/2024	Délégué à l'entreprise	Devis proposé	18/02/2025	131	1 310 €	1 310,00 €	
E	DEV126-24-94	OREE_D'ANJOU (Drain)	25/09/2024	Délégué à l'entreprise	Devis proposé	13/02/2025	126	1 260 €	1 260,00 €	
E	DEV023-24-373	BEAUPREAU_EN_MAUGES (Beaupréau)	25/09/2024	Délégué à l'entreprise	Devis proposé	13/02/2025	126	1 260 €	1 260,00 €	
E	DEV092-24-457	CHEMILLE_EN_ANJOU (Chemillé)	02/10/2024	Délégué à l'entreprise	Devis proposé	19/02/2025	125	1 250 €	1 250,00 €	
E	DEV145-24-221	MONTREVAULT_SUR_EVRE (Le Fuilet)	25/11/2024	Délégué à l'entreprise	Devis proposé	04/04/2025	115	1 150 €	1 150,00 €	
E	DEV301-24-267	SEVREMOINE (St-Macaire-en-Mauges)	12/09/2024	Délégué à l'entreprise	BDC	15/01/2025	110	1 100 €	1 100,00 €	
E	DEV264-24-139	SEVREMOINE (St-André-de-la-Marche)	12/09/2024	Délégué à l'entreprise	BDC	11/01/2025	106	1 060 €	1 060,00 €	
E	DEV313-24-299	MONTREVAULT_SUR_EVRE (St-Pierre-Montlimart)	25/09/2024	Délégué à l'entreprise	BDC	11/01/2025	93	930 €	930,00 €	
E	DEV313-24-298	MONTREVAULT_SUR_EVRE (St-Pierre-Montlimart)	25/09/2024	Délégué à l'entreprise	BDC	10/01/2025	92	920 €	920,00 €	
E	DEV153-24-331	CHEMILLE_EN_ANJOU (Valanjou)	30/09/2024	Délégué à l'entreprise	BDC	10/01/2025	87	870 €	870,00 €	
E	DEV351-24-163	CHEMILLE_EN_ANJOU (La Tourlandry)	25/11/2024	Délégué à l'entreprise	ARCHIVE	18/02/2025	70	700 €	700,00 €	
E	DEV244-24-522	MAUGES_SUR_LOIRE (La Pommeraye)	19/07/2024	Délégué à l'entreprise	ARCHIVE SANS DEVIS				0,00 €	
E	DEV244-23-490	MAUGES_SUR_LOIRE (La Pommeraye)	26/07/2023	Délégué à l'entreprise	ARCHIVE SANS DEVIS				0,00 €	
Total après réaffectation des affaires sur les bons lots						TOTAL LOT E	TOTAL LOT E	6226	62 260 €	48 600 €

	TOTAL	PLAFONNE
TOTAL LOT D	17 980 €	16 000 €
TOTAL LOT E	62 260 €	48 600 €
	80 240 €	64 600 €

Travaux de maintenance des réseaux d'éclairage public et presta
Accord-cadre à bons de commande
Marché n° 2021010ECL

DALKIA ELECTROTECHNICS
Annexe 5 - Synthèse Pénalités

Références :

Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

ARTICLE 7 - PÉNALITÉS ET PRIMES

7.1 Dispositions communes aux pénalités

Les pénalités présentent un caractère moratoire non compensatoire. Dès lors, le Titulaire reste néanmoins tenu de poursuivre l'exécution de ses obligations.

Par dérogation à l'article 20.4 du CCAG, le Titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 €uros. **En revanche, et conformément à l'article 20.4 du CCAG, les pénalités ne sont pas plafonnées.**

Par dérogation à l'article 20.5 du CCAG, il n'est pas prévu de pénalités provisoires.

L'application des pénalités ne nécessite aucune mise en demeure préalable de la part du Siéml.

7.2 Pénalités de retard

[...] une pénalité de 20 € par jour calendaire de retard dans l'exécution des prestations de maintenance préventive...

[...] une pénalité de 20 € par jour calendaire de retard dans le cas de dépannage groupé et planifié, normal, accéléré ou allongé non assurée dans le délai prévu. [...] une pénalité de 50 € par heure de retard dans le cas d'une intervention de sécurisation non assurée dans le délai prévu.

[...] une pénalité de 10 € par jour calendaire de retard concernant la transmission de l'évaluation de travaux

[...] une pénalité de 20 € par jour calendaire de retard dans l'exécution des travaux ponctuels ou de remplacement d'horloge non assurés dans les délais prévu

[...] une pénalité de 10 € par jour calendaire de retard de saisine du rapport de visite « définitif » dans l'outil GMAO

Cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

Article 4 - CONSISTANCES DES PRESTATIONS

4.1 Maintenance préventive

4.2 Les dépannages de la maintenance curative

4.3 Intervention de sécurisation

4.4 Travaux ponctuels

4.4.2 Evaluation des travaux à réaliser

Situation au 06/01/2025										
Lot	BRUT					PLAFONNE				
	Catégorie de maintenance					Catégorie de maintenance				
	préventive	curative	travaux ponctuels	devis	TOTAL BRUT	préventive	curative	travaux ponctuels	devis	TOTAL PLAFONNE
MAR21010ECLD - Lot D	0 €	32 400 €	46 560 €	8 110 €	87 070 €	0 €	19 495 €	29 641 €	7 290 €	56 426 €
MAR21010ECL - Lot E	4 080 €	68 650 €	148 705 €	44 410 €	265 845 €	117 €	48 765 €	80 509 €	37 260 €	166 651 €
	4 080 €	101 050 €	195 265 €	52 520 €	352 915 €	117 €	68 260 €	110 151 €	44 550 €	223 078 €

Situation des affaires listées au 06/01/2025 actualisé au 25/11/2025										
arrêtée au 25/11/2025										
Lot	BRUT					PLAFONNE				
	Catégorie de maintenance					Catégorie de maintenance				
	préventive	curative	travaux ponctuels	devis	TOTAL BRUT	préventive	curative	travaux ponctuels	devis	TOTAL PLAFONNE
MAR21010ECLD - Lot D	0 €	37 200 €	100 195 €	17 980 €	155 375 €	0 €	17 645 €	36 783 €	16 000 €	70 428 €
MAR21010ECL - Lot E	4 080 €	96 290 €	230 000 €	62 260 €	392 630 €	117 €	45 815 €	98 598 €	48 600 €	193 130 €
	4 080 €	133 490 €	330 195 €	80 240 €	548 005 €	117 €	63 460 €	135 381 €	64 600 €	263 558 €

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL

Entre :

Le Syndicat Intercommunal d'Energies de Maine-et-Loire – Siéml,

Syndicat mixte fermé enregistré sous le numéro SIRET 254 901 309 00032,
dont le siège social est situé ZAC de Beuzon, 9 route de la Confluence, Écouflant, CS60145, 49001 ANGERS
Cedex 01,
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc DAVY, dûment habilité à signer la présente convention au
nom et pour le compte du Siéml par la délibération du Comité syndical du Siéml n° xxx du 3 février 2025,

Ci-après désigné « *le Siéml* »

Et :

Dalkia Electrotechnics,

Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 892 380 031, dont le siège social est situé
33 place des Corolles TSA 77655 Tour Europe 92400 Courbevoie,
représentée par son xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx

Ci-après désignée « *Dalkia* »

Ci-après désignée individuellement « *une partie* » ou collectivement « *les parties* »,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 5711-1 et suivants ;

Vu le code de la commande publique, notamment l'article L 2197-5 ;

Vu le code civil, notamment les articles 2044 à 2052 ;

Vu les statuts du Siéml, modifiés en dernier lieu par l'arrêté préfectoral n° 2019-122 du 14 août 2019 ;

Vu l'accord-cadre à bons de commande n° 2021010ECL de travaux de maintenance des réseaux d'éclairage
public et prestations associées – lot D « Agglomération du Choletais » et lot E « Mauges Communauté »,
notifié le 18 octobre 2021 ;

PRÉAMBULE

RAPPEL DU CONTEXTE

1. Par acte d'engagement notifié le 18 octobre 2021, la société Citélum, devenu Dalkia electrotechnics, et plus précisément son établissement situé ZA Les Hauts de Couëron, 1 rue des Imprimeurs, 44220 Couëron, s'est vu attribuer les lots D « Agglomération du Choletais » et E « Mauges Communauté » de l'accord-cadre à bons de commandes n°2021010ECL de travaux de maintenance des réseaux d'éclairage public et prestations associées. Ces marchés ont été conclus sans montant minimum ni maximum.
2. Dans le cadre de l'exécution de ces marchés, plusieurs prestations rattachées aux dossiers listés en annexes 1 à 4 du présent protocole ont souffert de retard ou d'inexécution totale ou partielle au cours de l'année 2024.
3. Après plusieurs échanges entre la Société et le Siéml, en liaisons et via un premier courrier en date du 21 octobre 2024, et en l'absence d'amélioration significative, le Siéml a envoyé à la société Dalkia electrotechnics un courrier daté du 10 janvier 2025 lui notifiant l'application de pénalité à hauteur de 70 576 € pour le lot D et 152 501 € pour le lot E (calcul arrêté au 6 janvier 2025) compte tenu des différents manquements à ses obligations contractuelles dans le cadre de l'exécution des dossiers listés en annexes du présent protocole. Bien que non prévu au contrat, le Siéml a décidé de plafonner le montant des pénalités, par bon de commande, à hauteur de 100 % du montant des prestations.
4. A la demande de la société Dalkia electrotechnics, une rencontre s'est tenue le 15 janvier 2025 entre les parties. La société Dalkia electrotechnics y a apporté des éléments d'explication reconnaissant faire face à des difficultés structurelles et à une hausse exceptionnelle des signalements au cours de l'année 2024. Elle a présenté des mesures destinées à assurer un retour le plus rapide possible à une exécution normale des prestations.
5. Compte tenu de ces engagements, le Siéml a accepté par courrier du Siéml en date du 17 mars 2025 de suspendre temporairement le recouvrement des pénalités notifiées, de sorte qu'aucun titre exécutoire correspondant aux pénalités encourues n'a été émis.
6. Conformément au courrier du Siéml précité, un bilan est intervenu le 19 juin 2025 afin de mesurer l'amélioration de la situation et étudier, en conséquence, le maintien en tout ou partie de l'application des pénalités.
7. Bien que des efforts et une amélioration aient été remarqués, des manquements significatifs aux obligations contractuelles persistaient encore à cette date et ont persisté par la suite.
8. Face à cette situation, le Siéml a adressé à la société Dalkia electrotechnics un courrier daté du 28 novembre 2025 de mise en demeure de lever, d'ici le 12 décembre 2025, tous les défauts ou manquements d'exécution dans le cadre des dossiers objet desdites pénalités et de fournir un planning d'exécution de 45 travaux ponctuels non achevés, accompagné des accusés de réception des commandes réalisées. Ce courrier indiquait qu'à défaut, les pénalités suspendues seraient appliquées dans leur intégralité, étant précisées qu'elles s'élevaient désormais, au 25 novembre 2025, à 70 428 € pour le lot D et 193 130 € pour le lot E.
9. La société Dalkia electrotechnics a résolu la quasi-totalité des manquements au 31 décembre 2025, date de la fin des marchés, avec une planification justifiée des derniers travaux en cours restant à réaliser sur le 1^{er} trimestre 2026.

En conséquence, les parties se sont rencontrées le 8 janvier 2026 pour rechercher les voies d'une solution transactionnelle l'application des pénalités dans leur intégralité pour les montants arrêtés au 25 novembre 2025 apparaissant déséquilibrée sur le plan contractuel et substantielle financièrement pour la société. Selon une logique de concessions réciproques, les parties sont parvenues à un accord pour arrêter le montant des

pénalités afin de mettre un terme au différend qui les oppose dans l'application des pénalités pour les dossiers listés en annexes.

EXPOSÉ DE LA POSITION COMMUNE DES PARTIES

Les parties conviennent que :

- le Siéml a subi un préjudice matériel, économique et moral du fait des dysfonctionnements constatés dans l'exécution par la société Dalkia electrotechnics des dossiers listés en annexes ;
- le montant des pénalités arrêté au 25 novembre 2025 nécessite d'être modulé pour remédier à leur caractère manifestement excessif au regard du montant réel des prestations effectivement exécutées,.

Compte tenu de la volonté partagée de trouver une solution amiable, le Siéml et la société Dalkia electrotechnics sont parvenus, au terme de concessions réciproques, à un accord prévoyant que le Siéml accepte une modulation à la baisse des pénalités, en contrepartie du renoncement de la société Dalkia à contester par la voie juridictionnelle l'application desdites pénalités arrêtées au 25 novembre 2025 et listées en annexes. Les parties renoncent également à toutes formes de réclamation à venir et à toute action contentieuse ultérieure trouvant leurs origines dans les mêmes faits.

Le présent préambule fait partie intégrante du protocole.

Ceci étant préalablement exposé, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent protocole a pour objet de clôturer définitivement le différend né entre les parties et de prévenir tout litige à naître concernant les pénalités encourues par la société Dalkia electrotechnics dans le cadre de l'exécution des lots D et E de l'accord-cadre n°2021010ECL, telles qu'arrêtées au 25 novembre 2025 et listées en annexes.

Le présent protocole est le résultat d'un accord financier entre les parties, établi à l'article 2 du présent protocole, dans le cadre de la gestion de l'exécution des marchés précités.

Les parties ont donc convenu, en pleine connaissance de leurs droits et obligations respectifs, de consentir des concessions réciproques en vue de mettre un terme définitif et amiable à ce différend dans les conditions et modalités qui suivent.

ARTICLE 2 : ACCORD FINANCIER

Le calcul des pénalités est prévu par l'article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui indique que seront appliquées les pénalités qui suivent :

- une pénalité de 20 € par jour calendaire de retard dans l'exécution des prestations de maintenance ;
- une pénalité de 20 € par jour calendaire de retard dans le cas de dépannage groupé et planifié, normal, accéléré ou allongé non assurée dans le délai prévu ;
- une pénalité de 50 € par heure de retard dans le cas d'une intervention de sécurisation non assurée dans le délai prévu ;
- une pénalité de 10 € par jour calendaire de retard concernant la transmission de l'évaluation de travaux ;
- une pénalité de 20 € par jour calendaire de retard dans l'exécution des travaux ponctuels ou de remplacement d'horloge non assurés dans les délais prévus ;
- une pénalité de 10 € par jour calendaire de retard de saisine du rapport de visite « définitif » dans l'outil GMAO ;
- une pénalité de 5 € par appareil dont la mise à jour n'aura pas été réalisée ou aura été mal réalisée dans les délais.

Au 25 novembre 2025, le montant des pénalités encourues dans le cadre de l'exécution des dossiers listés en annexes s'élevait à un total de 70 428 € pour le lot D et 193 130 € pour le lot E, soit un total pour les deux lots de 263 558 €.

Comme exposé en préambule, les parties conviennent par le présent protocole d'arrêter au 25 novembre 2025 un montant de pénalités s'élevant à 35 214 € pour le lot D et 96 565 € pour le lot E, soit un total pour les deux lots de 131 779 €, et telles que détaillées en annexes.

ARTICLE 3 : CONCESSIONS RÉCIPROQUES

3.1 Engagements et concessions du Siéml

En contrepartie de la bonne exécution des engagements pris par Dalkia electrotechnics aux termes du présent protocole, le Siéml s'engage :

- à renoncer à l'application intégrale du montant retenu à la date du 25 novembre 2025 des pénalités encourues dans le cadre des dossiers listés en annexes pour les lots D et E de l'accord-cadre n°2021010ECL ;
- à émettre un titre de recette par lot d'un montant de 35 214 € pour le lot D et 96 565 € pour le lot E de l'accord-cadre n°2021010ECL correspondant aux pénalités arrêtées au 25 novembre 2025 et détaillées en annexes du présent protocole ;
- à renoncer à l'application de toute autre pénalité que celles prévues par le présent protocole concernant la défaillance dans l'exécution constatée au 25 novembre 2025 des dossiers listés en annexes pour les lots D et E de l'accord-cadre n°2021010ECL ;
- à renoncer à rechercher la responsabilité de la société Dalkia electrotechnics pour défaut d'exécution conformément aux marchés, à la date du 25 novembre 2025, des prestations listées en annexes pour les lots D et E de l'accord-cadre n°2021010ECL.

3.2 Engagements et concessions de Dalkia Electrotechnics

En contrepartie de la bonne exécution des engagements pris par le Siéml aux termes du protocole, la société Dalkia electrotechnics s'engage :

- à accepter sans réserve ni condition le montant des pénalités d'un montant de 35 214 € pour le lot D et 96 565 € pour le lot E de l'accord-cadre n°2021010ECL correspondant aux pénalités arrêtées au 25 novembre 2025 et détaillées en annexes du présent protocole ;
- dès réception des titres de recette, et au plus tard dans un délai de trente (30) jours à compter de cette date, à régler les sommes dues au Siéml par virement au Service de Gestion Comptable de 35 214 € pour le lot D et 96 565 € pour le lot E de l'accord-cadre n°2021010ECL.

Les coordonnées bancaires du Siéml sont les suivantes :

RIB : 30001 00127 C4900000000 36

IBAN : FR35 3000 1001 27C4 9000 0000 036

BIC : BDFEFRPPCCT

- à renoncer à rechercher à quelque titre que ce soit la responsabilité du Siéml dans le défaut d'exécution conformément aux marchés, des prestations arrêtées au 25 novembre 2025 dans le cadre des dossiers listés en annexes pour les lots D et E de l'accord-cadre n°2021010ECL ;
- à renoncer à toute réclamation contentieuse dans le cadre de l'application des dites pénalités, renonçant ainsi à toute recherche de reconnaissance d'aléas et de responsabilités partagées.

ARTICLE 4 : EFFET

De commune intention, les parties reconnaissent que le présent protocole vaut transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.

A ce titre, elles reconnaissent expressément que, conformément à l'article 2052 du code civil, le présent accord transactionnel, sous réserve de sa parfaite exécution, fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

Les parties déclarent que leur consentement à la présente transaction est libre et traduit leur volonté éclairée. Elles reconnaissent avoir disposé du temps matériel nécessaire pour étudier, négocier et arrêter les termes de la présente transaction.

Chaque partie déclare en ce qui la concerne qu'elle a la pleine capacité pour conclure le présent protocole, exécuter les obligations qui sont les siennes aux termes de l'accord transactionnel et bénéficier des droits qui y sont stipulés.

Le présent protocole constitue un tout indivisible de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d'une stipulation isolée et l'opposer à d'autres indépendamment du tout.

Les parties au présent accord conviennent que celui-ci ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité de l'une des parties.

Les parties se réservent la possibilité, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations contenues dans le présent protocole, d'engager à son encontre, une action en responsabilité contractuelle sur le fondement du présent protocole.

ARTICLE 5 : FRAIS ET PÉNALITÉS CONTRACTUELLES

Chacune des parties conserve à sa charge l'intégralité des coûts, frais et honoraires exposés à l'occasion de la rédaction et de l'exécution du présent protocole.

Le non-respect du présent protocole ne donne lieu à aucune pénalité contractuelle.

ARTICLE 6 : PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Dans le cadre de leurs relations contractuelles et de la gestion de leurs données, les parties s'engagent à respecter les dispositions légales et réglementaires en vigueur notamment le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (Règlement européen sur la protection des données dit « RGPD ») et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée notamment par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018.

les données collectées par le Siéml comme celles des agents et élu signataire du Siéml correspondent à des données à caractère personnel au sens de l'article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du présent protocole sont les prénoms, noms et éventuellement les coordonnées de contact (mail et téléphone) permettant d'assurer la bonne exécution et le suivi du présent protocole. Ces données sont conservées au minimum pendant la durée du contrat puis pour une période de dix (10) ans. Elles sont ensuite détruites, selon les modalités prévues par les tableaux de gestion du Siéml.

Les personnes concernées peuvent accéder aux données les concernant et, le cas échéant, obtenir la rectification, l'effacement des données les concernant ou s'opposer pour motif légitime au traitement de ces

données, hormis le cas où la réglementation ne permet pas l'exercice de ces droits, en contactant le délégué à la protection des données personnelles du Siéml par courrier électronique : dpo@sieml.fr.

ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent protocole entre en vigueur à compter de l'ensemble des formalités lui donnant un caractère exécutoire, à savoir la notification par le Siéml à la société Dalkia Electrotechnics par lettre en recommandé avec accusé de réception de l'un des exemplaires originaux revêtu de la signature du représentant de l'ensemble des parties d'une part et, d'autre part, de la preuve de la transmission du protocole au contrôle de légalité.

ARTICLE 8 : LITIGES

Tous différends découlant de l'interprétation et/ou de l'exécution du présent protocole ou en relation avec celui-ci seront soumis, à défaut de solution amiable dans un délai de soixante (60) jours, au tribunal administratif de Nantes.

Le droit français est et sera le seul applicable.

ARTICLE 9 : ANNEXES

Sont joints au présent protocole, dont ils font partie intégrante, les documents suivants :

- ANNEXE N°1 : pénalités au titre des prestations de maintenance préventive (lots D et E) ;
- ANNEXE N°2 : pénalités au titre des prestations de maintenance curative (lots D et E) ;
- ANNEXE N°3 : pénalités au titre des travaux ponctuels (lots D et E) ;
- ANNEXE N°4 : pénalités au titre des prestations de maintenance lourde (lots D et E).

Le présent protocole est établi en deux (2) exemplaires originaux,

A,
Le

Pour Dalkia electrotechnics
Le Directeur général,

A Écouflant,
Le

Pour le Siéml,
Le Président,

Monsieur Jean-Luc DAVY